

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM SİSTEM SALONU YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN PLATFORMU YAPILMASI İŞİ

11/08/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **17/08/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **17/08/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	A BLOK SİSTEM SALONU YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN PLATFORMU YAPILMASI İŞİ	6	M2				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

SİSTEM SALONU YÜKSELTİLMİŞ YER ZEMİN PLATFORMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Bu teknik şartname, Manavgat Devlet Hasatanesi A blokta yapılması planlanan sistem salonu için belirlenen alana asgari aşağıda özellikleri belirtilmiş yükseltilmiş zemin platform kaplaması yapılması (zemin metal karkas dahil) iş/işlemlerini kapsar.

B. GENEL ŞARTLAR

Yükseltilmiş zemin platform işine teklif verecek olan firmanın;

1. Firma teklif vermeden önce mahalde keşif yapacak, yapılan keşiften sonra yer gördü belgesi düzenleyecektir.
2. ISO 9001:2015 / 14001:2015 Kalite Belgesine sahip olmalıdır
3. OHSAS 18001:2007 sertifikasına sahip olmalıdır
4. Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
5. Yüklenici firma, yapacağı/yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için gerekli emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
6. Yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
7. Yüklenici firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelebilecek her türlü maddi vb. zarardan doğrudan sorumlu olacaktır.

Yukarıdaki maddeleri karşılması ve belgelendirmesi gereklidir.

C. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma işe başlamadan önce hastane Teknik Birimi ile irtibata geçmelidir. Yapılacak işler teknik servis sorumlusu veya teknik servis sorumlusunun görevlendirdiği teknisyen gözetiminde yapılacaktır.
2. Yüklenici firma çalışanları hastane teknik servisi ile koordineli olarak çalışmalıdır. İşin yapılacağı alanın aktif olarak kullanılması nedeniyle yüklenici firma idarenin belirlediği alanlarda, yine idarece belirlenecek zaman diliminde çalışmalıdır
3. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idaresinden onay alınmalı, mesai saatleri dışında yapılacak işlemlerde de gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alınması firma yükümlülüğünde olacaktır.
4. Zemin kaplama işlemi sonrası panel yüzeyleri eş yüzey olmalı, aralarında yükselti farkı oluşmamalıdır
5. Alanda kullanılacak platformların asgari özellikleri;

Manavgat Devlet Hastanesi
Atilla BAŞRANOĞLU
Bilgi İşlem Sorumlusu

- a. 600X600 mm ebatlarında min. 39 mm kalınlığında, en az 1300 kg/m³ ±%5 yüksek yoğunluklu kalsiyum sülfat özlü plakalar olmalıdır.
 - b. Panellerin alt kaplamaları 0,5 mm kalınlığında galvaniz çelik malzemedен imal olmalıdır.
 - c. Panellerin üst kaplaması ortam yalıtkanlığının sağlanması için antistatik HPL kaplamalı olmalıdır
 - d. Panellerin yan kaplamaları 0,5 mm kalınlığında pvc bant veya uygun izolasyonla kaplı olmalıdır
 - e. Panellerin noktasal yük dayanımı UNI EN 12825 standardına göre 5,8 kN±%2 olmalıdır.
 - f. Panellerin yayılı yük taşıma kapasitesi UNI EN 12825 standardına göre 15,0 kN±%2 olmalıdır.
 - g. Panellerin yük dayanım sınıfı UNI EN 12825 standardına göre class 6 olmalıdır.
 - h. Panellerin bir âdetinin (0,36m²) birim ağırlığı min. 11 ±%10 kg olmalıdır.
 - i. Yangın dayanımı UNI EN 13501-2 standardına göre BFL- S1 olmalıdır.
 - j. Yangın reaksiyonu UNI EN 13501-1 standardına göre A1 sınıfı olmalıdır.
 - k. Yüzey yanıcılığı Class 1 (CSE/RF) normlarına uygun olmalıdır.
 - l. Ortam sesi yalıtımı UNI EN ISO 10848-2 standartlarına göre 54dB olmalıdır.
 - m. Darbe sesi yalıtımı UNI EN 140-12/717-1 standartlarına göre 41dB olmalıdır.
 - n. Yürüme sesi yalıtımı UNI EN ISO 10140-3 ve UNI EN ISO 717-2 standartlarına göre 31dB olmalıdır.
 - o. Paneller yerinden kolay sökülüp takılabilmelidir. Panellerin üst zemini düz olmalıdır herhangi bir eğim olmamalıdır.
 - p. Kullanılacak panel özleri birbiri üzerine yapıştırılmamış olmalı monoblok imal edilmiş olmalıdır.
 - q. Yükseltilmiş döşeme sistemi yangına ve korozyona dayanıklı, nemden etkilenmeyen özellikte zehirli ve insan sağlığına zararlı maddeleri ihtiva etmeyecek, kokma, pislik ve toz tutma özelliği bulunmamalıdır.
Şeklinde olmalıdır.
6. Tüm işlemler hastane teknik personelleri nezaretinde yapılmalı, bilgi dışında yapılan işlemler kabul edilmeyecektir.
 7. Kurulan mekanik alt yapıda kapı girişinde en az 1 basamaklı merdiven bulunmalıdır
 8. Mekanik sistem uygun yapıştırıcılarla zemine tutturulmalıdır
 9. Mekanik sisteme ait asgari özellikler;
 - a. Ayaklar 90x90 mm paslanmaz galvaniz sac olmalıdır
 - b. Ayak başlığı 90x90 mm paslanmaz galvaniz sac olmalıdır
 - c. Başlık lastiği en az 3 mm plastik conta olmalıdır
 - d. Ayak tij en az M.16 olmalıdır
 - e. Somunlar kitlemeli M16 olmalıdır
 - f. Ayak borusu en az 1.5 mm et kalınlığında galvaniz çelik ve M16 tijin hareketine uygun olmalıdır
 - g. Kuşak en az 0.8 mm galvaniz sac en az 25x25 mm ebatlarında olmalıdır
 - h. Kuşak lastiği en az 2 mm plastik conta olmalıdır

i. Payanda en az 5 mm galvaniz çelik olmalıdır

10. Mekanik sistem yüksekliği kurulum sırasında ayarlanabilir olmalıdır
11. Alanda talep edilen merdivenlerin kaplaması firma sorumluluğunda olacaktır.
12. Oda kenarlarında boşluk bulunmamalı, kenar pervaz uygulaması tüm alan içinde yapılmalıdır.
13. Paltformların ihtiyaç halinde sökülebilmesi için 1 adet vantuz ücretsiz teslim edilmelidir
14. İşlemi biten alanın temizlenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi firma sorumluluğunda olacaktır.
15. Yüklenici firma, tüm işlerinden sonra düzenleyiciyi raporları kendisi tanzim edecektir. Bu formları doldurduktan sonra refakat eden hastane teknik personelinin de imzasıyla idareye teslim edecektir.
16. Yapılacak montaj işleri esnasında kullanılması gereken her türlü teknik, temizlik vs. malzeme araç ve gereçlerin temini firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.
17. Zemin platform hizmeti sırasında kapı, duvar vs. bozulması halinde yüklenici neden olduğu deformasyonu ücretsiz tamir etmekle gerektiğinde değişimini yapmakla yükümlü olacaktır
18. Yüklenici firmadan temin edilmiş malzemeler ve imalatlar, malzeme ve işçilik hatalarına karşı fatura tarihi esas alınarak en az 3 yıl garantili olacaktır.